

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, गोंदिया

परिशिष्ट ३-ब.

राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना - २ (सुधारीत) माहे मार्च २०११ भौतिक प्रगती अहवाल

अ.क्र.	जिल्हा	पंचायत समिती	उद्दिष्ट	कर्ज मंजूर झालेली घरे	घरकुलाच्या बांधकामाच्या प्रगतीचा तपशिल						काम सुरु न झालेली घरे व त्याबाबतची कारणे
					खोदकाम	जोत्यापर्यंत	लिटेल लेव्हल पर्यंत	छता पर्यंत	घराचे बांधकाम पूर्ण	एकूण घरे	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	गोंदिया	गोंदिया	२९०	१३	२	०	०	०	११	१३	०
२		तिरोडा	१६५	२२	०	०	१	०	२१	२२	०
३		आमगांव	१४२	७	०	०	०	०	७	७	०
४		गोरेगांव	१३५	२	०	०	०	०	२	२	०
५		सालेकसा	९१	२६	२	३	६	०	१४	२५	१
६		देवरी	११८	७	१	०	२	०	४	७	०
७		स/अर्जुनी	१२५	०	०	०	०	०	०	०	०
८		अ/मोसगांव	१५९	१८	२	०	०	०	१६	१८	०
			एकूण	१२२५	९५	७	३	९	०	७५	९४

प्रकल्प संचालक  
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा  
गोंदिया

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, गोंदिया

सन २००९-१० माहे मार्च, २०११

राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना (सुधारीत) - १ भौतिक प्रगती अहवाल

अ.क्र	जिल्हा	पंचायत समिती	लाभार्थी उद्दिष्ट	मंजूर लाभार्थी संख्या	बांधकामाची प्रगती					काम सुरु न झालेली घरे	काम सुरु न होण्याची कारणे व कधी होणार त्याची तारीख
					बांधकामाची प्रगती	जोत्यापर्यंत	लिटेल लेव्हल पर्यंत	घराचे बांधकाम पूर्ण	एकूण घरे		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	गोंदिया	गोंदिया	०	०	०	०	०	०	०	०	म्हाडा कडून निधी अप्राप्त
२		तिरोडा	०	०	०	०	०	०	०	०	
३		आमगांव	०	०	०	०	०	०	०	०	
४		गोरेगांव	०	०	--	०	०	०	०	०	
५		सालेकसा	०	०	--	०	०	०	०	०	
६		देवरी	०	०	--	--	०	०	०	०	
७		स/अर्जुनी	०	०	--	०	०	०	०	०	
८		अ/मोर्गांव	०	०	०	--	०	०	०	०	
			<b>एकूण</b>	<b>२९६</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	

**टिप:-** शासन निर्णय क्र संकिर्ण-२०१०/प्र.क्र.१३७/गृनिधो-१ दिनांक १५ फेब्रुवारी २०११ अन्वये रा.गां.गा.नि. योजना क्र. १ अन्वये २९६ घरकुलाचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले असून अद्याप म्हाडाकडून निधी अप्राप्त आहे.

प्रकल्प संचालक  
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा  
गोंदिया

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, गोंदिया

परिशिष्ट ३-अ.

राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना - २ (सुधारीत) माहे मार्च २०११ आर्थिक प्रगती अहवाल

अ.क्र.	जिल्हा	पंचायत समिती	उद्दिष्ट	बँकेकडे सादर प्रस्ताव	बँकेकडून मंजूर उद्दिष्ट	कर्ज वितरीत केलेले प्रस्ताव	बँकेने नामंजूर केलेले प्रस्ताव व त्याविषयीची कारणे	प्राप्त अनुदान	बँकेकडे प्रलंबित प्रस्ताव	बँकेकडून मंजूरी व कर्ज वितरीत झालेले प्रस्ताव						टक्केवारी
										अ.जा.	अ.ज.	सर्व साधारण	अपंग	अल्प संख्यांक	एकूण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१	गोंदिया	गोंदिया	२९०	१९६	१३	१३	५१	०	१३२	२	१	१०	०	०	१३	
२		तिरोडा	१६५	१२१	२२	२२	७३	०	२६	६	२	१४	०	०	२२	
३		आमगांव	१४२	२०७	७	७	१८४	०	१६	०	०	७	०	०	७	
४		गोरेगांव	१३५	१४१	२	२	५४	०	८५	०	०	२	०	०	२	
५		सालेकसा	९१	२४२	२६	२६	४०	०	१७८	०	३	२३	०	०	२६	
६		देवरी	११८	८५	७	७	४५	०	३३	०	०	७	०	०	७	
७		स/अर्जुनी	१२५	१६४	०	०	१७	०	१४७	०	०	०	०	०	०	
८		अ/मोरगांव	१५९	२५६	१८	१८	०	०	२३८	२	१	१५	०	०	१८	
			<b>एकूण</b>	<b>१२२५</b>	<b>१४१२</b>	<b>९५</b>	<b>९५</b>	<b>४६४</b>	<b>०</b>	<b>८५३</b>	<b>१०</b>	<b>७</b>	<b>७८</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>९५</b>

प्रकल्प संचालक  
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा  
गोंदिया