

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत बांधकामाचा प्रगती अहवाल -दि. २८/०२/२०११ अखेर (२००३-०४ ते २००९-१०)																	
अ.क्र.	जिल्हा	गटसाधन केंद्रे				समूह साधन केंद्रे				सर्व प्रकारच्या एकूण वर्गखोल्या				नविन प्राथमिक शाळा			
		एकूण उद्दिष्टे	अद्याप सुरु न झालेली कामे	अपूर्ण कामे	पूर्ण कामे	एकूण उद्दिष्टे	अद्याप सुरु न झालेली कामे	अपूर्ण कामे	पूर्ण कामे	एकूण उद्दिष्टे	अद्याप सुरु न झालेली कामे	अपूर्ण कामे	पूर्ण कामे	एकूण उद्दिष्टे	अद्याप सुरु न झालेली कामे	अपूर्ण कामे	पूर्ण कामे
१	नागपूर																
२	वर्धा																
३	भंडारा																
४	गोंदिया	८	०	०	८	४७	०	०	४७	९४६	०	०	९४६	१४४	०	०	१४४
५	चंद्रपूर																
६	गडचिरोली																
एकूण		८	०	०	८	४७	०	०	४७	९४६	०	०	९४६	१४४	०	०	१४४
सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत बांधकामाचा प्रगती अहवाल -दि. २८/०२/२०११ अखेर (२०१०-२०११)																	
अ.क्र.	जिल्हा	गटसाधन केंद्रे				समूह साधन केंद्रे				सर्व प्रकारच्या एकूण वर्गखोल्या				नविन प्राथमिक शाळा			
		एकूण उद्दिष्टे	अद्याप सुरु न झालेली कामे	अपूर्ण कामे	पूर्ण कामे	एकूण उद्दिष्टे	अद्याप सुरु न झालेली कामे	अपूर्ण कामे	पूर्ण कामे	एकूण उद्दिष्टे	अद्याप सुरु न झालेली कामे	अपूर्ण कामे	पूर्ण कामे	एकूण उद्दिष्टे	अद्याप सुरु न झालेली कामे	अपूर्ण कामे	पूर्ण कामे
१	नागपूर																
२	वर्धा																
३	भंडारा																
४	गोंदिया	०	०	०	०	०	०	०	०	७१	०	६	६५	७९	०	४०	३९
५	चंद्रपूर																
६	गडचिरोली																
एकूण		०	०	०	०	०	०	०	०	७१	०	६	६५	७९	०	४०	३९
सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत बांधकामाचा प्रगती अहवाल -दि. २८/०२/२०११ अखेर (२००३-०४ ते २००९-१०)																	
अ.क्र.	जिल्हा	गटसाधन केंद्रे				समूह साधन केंद्रे				सर्व प्रकारच्या एकूण वर्गखोल्या				नविन प्राथमिक शाळा			
		एकूण उद्दिष्टे	अद्याप सुरु न झालेली कामे	अपूर्ण कामे	पूर्ण कामे	एकूण उद्दिष्टे	अद्याप सुरु न झालेली कामे	अपूर्ण कामे	पूर्ण कामे	एकूण उद्दिष्टे	अद्याप सुरु न झालेली कामे	अपूर्ण कामे	पूर्ण कामे	एकूण उद्दिष्टे	अद्याप सुरु न झालेली कामे	अपूर्ण कामे	पूर्ण कामे
१	गोंदिया	१	०	०	१	८	०	०	८	२२६	०	०	२२६	२३	०	०	२३
२	आमगाव	१	०	०	१	४	०	०	४	१२८	०	०	१२८	१९	०	०	१९
३	तिरोडा	१	०	०	१	६	०	०	६	१३३	०	०	१३३	१०	०	०	१०
४	गोरेगाव	१	०	०	१	५	०	०	५	११६	०	०	११६	५	०	०	५
५	सालेकसा	१	०	०	१	६	०	०	६	७३	०	०	७३	२२	०	०	२२
६	देवरी	१	०	०	१	६	०	०	६	८५	०	०	८५	४०	०	०	४०
७	सडक/ अर्जुनी	१	०	०	१	५	०	०	५	८२	०	०	८२	१९	०	०	१९
८	अजुनी/मोर.	१	०	०	१	७	०	०	७	१०३	०	०	१०३	६	०	०	६
एकूण		८	०	०	८	४७	०	०	४७	९४६	०	०	९४६	१४४	०	०	१४४
सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत बांधकामाचा प्रगती अहवाल -दि. २८/०२/२०११ अखेर (२०१०-२०११)																	
अ.क्र.	जिल्हा	गटसाधन केंद्रे				समूह साधन केंद्रे				सर्व प्रकारच्या एकूण वर्गखोल्या				नविन प्राथमिक शाळा			
		एकूण उद्दिष्टे	अद्याप सुरु न झालेली कामे	अपूर्ण कामे	पूर्ण कामे	एकूण उद्दिष्टे	अद्याप सुरु न झालेली कामे	अपूर्ण कामे	पूर्ण कामे	एकूण उद्दिष्टे	अद्याप सुरु न झालेली कामे	अपूर्ण कामे	पूर्ण कामे	एकूण उद्दिष्टे	अद्याप सुरु न झालेली कामे	अपूर्ण कामे	पूर्ण कामे
१	गोंदिया	०	०	०	०	०	०	०	०	१४	०	१	१३	१४	०	४	१०
२	आमगाव	०	०	०	०	०	०	०	०	७	०	१	६	१६	०	६	१०
३	तिरोडा	०	०	०	०	०	०	०	०	१२	०	१	११	१३	०	५	८
४	गोरेगाव	०	०	०	०	०	०	०	०	१०	०	०	१०	१२	०	६	६
५	सालेकसा	०	०	०	०	०	०	०	०	५	०	२	३	८	०	७	१
६	देवरी	०	०	०	०	०	०	०	०	६	०	१	५	११	०	१०	१
७	सडक/ अर्जुनी	०	०	०	०	०	०	०	०	७	०	०	७	३	०	१	२
८	अजुनी/मोर.	०	०	०	०	०	०	०	०	१०	०	०	१०	२	०	१	१
एकूण		०	०	०	०	०	०	०	०	७१	०	६	६५	७९	०	४०	३९
														शिक्षणाधिकारी (प्राथ)			
														जिल्हा परिषद गोदिया			