

राष्ट्रीय बायोगॅस विकास कार्यक्रम २०१०-११
मासीक प्रगती अहवाल माहे मार्च -२०११ अखेर

अ. क्र.	महिना	पंचायत समिती	वार्षिक उद्दीष्ट्ये				अहवाल महिन्याचे लक्ष	मागील महिन्याचे साध्य	अहवाल महिन्याचे साध्य	एकुण साध्य २ ते ४ घ.मि. क्षमता				अहवाल महिन्याची टक्केवारी	संडास जोडलेल्या संयंत्राची संख्या	बांधकाम सुरु असलेल्या संयंत्राची संख्या	शेरा
			other	SC	ST	Total				Other	SC	ST	एकुण साध्य				
१	मार्च २०११ अखेर	गोंदिया	२२	४	४	३०	४	१७	१६	२९	३	१	३३	--	१९	--	सन २०१०-११ वर्षाकरीता माहे मार्च ११ अखेर पर्यंत प्राप्त अनुदान- २७३२६२३/- खर्च होणारे अनुदान २५२४७००/- शिल्लक अनुदान २०७९२३/-
		आमगाव	२६	४	--	३०	४	१८	१२	२७	३	--	३०	--	२६	--	
		सालेकसा	१२	४	४	२०	२	१२	११	१७	३	३	२३	--	१०	--	
		तिरोडा	१८	२	--	२०	२	८	१२	१८	२	--	२०	--	२०	--	
		गोरेगांव	१८	२	--	२०	३	४	१६	१७	३	--	२०	--	१९	--	
		स/अर्जुनी	२२	४	४	३०	४	२०	१५	३०	४	१	३५	-	१६	--	
		अ/मोरगाव	२२	४	४	३०	४	२२	८	२६	३	१	३०	--	१२	--	
		देवरी	१०	२	८	२०	२	५	४	५	१	३	९	--	२	--	
एकुण	१५०	२६	२४	२००	२५	१०६	९४	१६९	२२	९	२००	१००	१२४	--			

कृषि विकास अधिकारी,
जिल्हा परिषद, गोंदिया