

प्रपत्र ७.२

वर्ष २०१०-२०११ मधील नविन घरकुलांचा प्रगती अहवाल मार्च २०११ अखेर

इंदिरा आवास योजना

अ.क्र	पंचायत समिती	घरकुलांची संख्या	मंजूर घरकुले			मंजूर पैकी सुरु झालेली घरकुले			त्यापैकी पूर्ण झालेली घरकुले			अहवाल महीण्या अखेर प्रगती पथावर असलेली घरकुले	मंजूर परंतु अहवाल महीण्या अखेर सुरु न झालेली घरकुले	शेरा रद्द
			अहवाल महीण्या पूर्वी	अहवाल महीण्यात	एकूण	अहवाल महीण्या पूर्वी	अहवाल महीण्यात	एकूण	अहवाल महीण्या पूर्वी	अहवाल महीण्यात	एकूण			
१	गोंदिया	411	411	0	411	387	3	390	142	192	334	77	0	
२	तिरोडा	333	333	0	333	323	2	325	181	104	285	48	0	
३	गोरेगांव	120	120	0	120	120	0	120	71	26	97	23	0	
४	आमगांव	487	487	0	487	483	0	483	152	219	371	116	0	
५	सालेकसा	104	104	0	104	96	5	101	87	8	95	9	0	
६	देवरी	75	75	0	75	75	0	75	40	16	56	19	0	
७	सडक/अर्जुनी	363	363	0	363	363	0	363	170	106	276	87	0	
८	अर्जुनी/मोर.	188	188	0	188	181	7	188	91	80	171	17	0	
एकूण		2081	2081	0	2081	1873	17	2045	934	751	1685	396	0	

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, गोंदिया

वर्ष २००८-२००९ मधील नविन घरकुलांचा प्रगती अहवाल फेब्रुवारी २०११ अखेर

इंदिरा आवास योजना (नक्षलग्रस्त भागासाठी अतिरीक्त उद्दिष्ट)

अ. क्र.	जिल्हा	पंचायत समिती	उद्दिष्ट	घराचे बांधकाम पूर्ण	बांधकामाची प्रगती				काम सुरु न झालेली घरे
					खोदकाम	जोत्यापर्यंत	लिटेल लेव्हल पर्यंत	एकूण घरे	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12
1	गोंदिया	गोंदिया	807	807	0	0	0	0	0
2		तिरोडा	615	607	0	0	8	8	0
3		आमगांव	428	416	2	1	8	11	1
4		गोरेगांव	667	659	3	2	3	8	0
5		सालेकसा	414	411	0	1	2	3	0
6		देवरी	514	513	0	0	1	1	0
7		स/अर्जुनी	556	556	0	0	0	0	0
8		अ/मोरगांव	664	664	0	0	0	0	0
			एकूण	4665	4633	5	2	22	31

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, गोंदिया

वर्ष २००९-२०१० मधील नविन घरकुलांचा प्रगती अहवाल फेब्रुवारी २०११ अखेर

इंदिरा आवास योजना

अ. क्र.	जिल्हा	पंचायत समिती	उद्दिष्ट	घराचे बांधकाम पूर्ण	बांधकामाची प्रगती				काम सुरु न झालेली घरे
					खोदकाम	जोत्यापर्यंत	लिटेल लेव्हल पर्यंत	एकूण घरे	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12
1	गोंदिया	गोंदिया	465	465	0	0	0	0	0
2		तिरोडा	256	254	0	0	2	2	0
3		आमगांव	158	143	0	0	13	13	2
4		गोरेगांव	344	336	2	3	3	8	0
5		सालेकसा	160	159	0	0	1	1	0
6		देवरी	296	294	0	0	2	2	0
7		स/अर्जुनी	234	234	0	0	0	0	0
8		अ/मोरगांव	427	427	0	0	0	0	0
		एकूण	2340	2312	2	3	21	26	2

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, गोंदिया

वर्ष २०१०-२०११ मधील नविन घरकुलांचा प्रगती अहवाल फेब्रुवारी २०११ अखेर

इंदिरा आवास योजना

अ. क्र.	जिल्हा	पंचायत समिती	उद्दिष्ट	घराचे बांधकाम पूर्ण	बांधकामाची प्रगती				काम सुरु न झालेली घरे
					खोदकाम	जोत्यापर्यंत	लिटेल लेव्हल पर्यंत	एकूण घरे	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12
1	गोंदिया	गोंदिया	411	94	59	200	37	296	21
2		तिरोडा	333	207	42	31	45	118	8
3		आमगांव	487	122	18	225	118	361	4
4		गोरेगांव	120	36	7	38	39	84	0
5		सालेकसा	104	40	0	7	54	61	3
6		देवरी	75	23	12	21	19	52	0
7		स/अर्जुनी	363	142	56	78	87	221	0
8		अ/मोरगांव	188	86	2	40	60	102	0
		एकूण	2081	750	196	640	459	1295	36

प्रपत्र ७.१

दिनांक १.४.२०१० रोजी मागील अपूर्ण असलेल्या घरकुलांचा प्रगती अहवाल (नोव्हेंबर २०१० अखेर)

योजना :- इंदिरा आवास योजना (नक्षलग्रस्त)

अ.क्र	पंचायत समितीचे नांव	१.४.२०१० रोजी अपूर्ण	अहवाल महीण्यापूर्वीची पूर्ण झालेली घरकुले	अहवाल महीण्यात पूर्ण झालेली घरकुले	पूर्ण झालेली एकूण घरकुले	एकूण अपूर्ण घरकुले	अहवाल महीण्यात प्राप्त दाखले	अहवाल महीण्या अखेर एकूण प्राप्त दाखले	अद्याप सुरु न झालेली घरकुले
१	गोंदिया	362	362	0	362	0	0	362	0
२	तिरोडा	322	322	0	322	0	0	322	0
३	गोरेगांव	473	473	0	473	0	0	473	0
४	आमगांव	204	204	0	204	0	0	204	0
५	सालेकसा	129	129	0	129	0	0	129	0
६	देवरी	237	237	0	237	0	0	237	0
७	सडक अर्जुनी	91	91	0	91	0	0	91	0
८	अर्जुनी मोर.	215	215	0	215	0	0	215	0
	एकूण	2033	2033	0	2033	0	0	2033	0

प्रपत्र ७.२

वर्ष २००९-२०१० मधील नविन घरकुलांचा प्रगती अहवाल मार्च २०११ अखेर

इंदिरा आवास योजना

अ.क्र	पंचायत समिती	घरकुलांची संख्या	मंजूर घरकुले			मंजूर पैकी सुरु झालेली			त्यापैकी पूर्ण झालेली घरकुले			अहवाल महीण्या अखेर प्रगती पथावर असलेली घरकुले	मंजूर परंतु अहवाल महीण्या अखेर सुरु न झालेली घरकुले	शेरा रद्द
			अहवाल महीण्या पूर्वी	अहवाल महीण्यात	एकूण	अहवाल महीण्या पूर्वी	अहवाल महीण्यात	एकूण	अहवाल महीण्या पूर्वी	अहवाल महीण्यात	एकूण			
१	गोंदिया	465	465	0	465	465	0	465	465	0	465	0	0	
२	तिरोडा	256	256	0	256	256	0	256	256	0	256	0	0	
३	गोरेगांव	344	344	0	344	344	0	344	342	1	343	1	0	
४	आमगांव	158	158	0	158	158	0	158	157	1	158	0	0	
५	सालेकसा	160	160	0	160	160	0	160	160	0	160	0	0	
६	देवरी	296	296	0	296	296	0	296	295	0	295	1	0	
७	सडक अर्जुनी	234	234	0	234	234	0	234	234	0	234	0	0	
८	अर्जुनी मोर.	427	427	0	427	427	0	427	427	0	427	0	0	
एकूण		2340	2340	0	2340	2340	0	2340	2336	2	2338	2	0	



प्रपत्र ७.१

दिनांक १.४.२०१० रोजी मागील अपूर्ण असलेल्या घरकुलांचा प्रगती अहवाल मार्च २०११ अखेर

इंदिरा आवास योजना

अ.क्र	पंचायत समितीचे नांव	१.४.२०१० रोजी अपूर्ण	अहवाल महीण्यापूर्वीची पूर्ण झालेली घरकुले	अहवाल महीण्यात पूर्ण झालेली घरकुले	पूर्ण झालेली एकूण घरकुले	एकूण अपूर्ण घरकुले	अहवाल महीण्यात प्राप्त दाखले	अहवाल महीण्या अखेर एकूण प्राप्त दाखले	अद्याप सुरु न झालेली घरकुले
१	गोंदिया	70	70	0	70	0	0	70	0
२	तिरोडा	40	40	0	40	0	0	40	0
३	गोरेगांव	57	55	1	56	1	1	56	0
४	आमगांव	43	42	1	43	0	1	43	0
५	सालेकसा	33	33	0	33	0	0	33	0
६	देवरी	75	74	0	74	1	0	74	0
७	सडक अर्जुनी	44	44	0	44	0	0	44	0
८	अर्जुनी मोर.	41	40	1	41	0	0	41	0
	एकूण	403	398	3	401	2	2	401	0

प्रपत्र ७.५ (अ)

सन २०१०-२०११ मधील प्राप्त निधी व खर्चाचा अहवाल मार्च २०११ अखेर

इंदिरा आवास योजना

(रुपये लाखात)

अ.क्र	जिल्ह्याचे नांव	१.४. २०१० रोजी अखर्चीत निधी	वर्ष २०१०-११ चे आर्थिक नियतव्यय	मागील वर्षाचे, चालु वर्षात प्राप्त निधी			चालु वर्षावैकी प्राप्त						इतर प्राप्ती	एकूण प्राप्ती			एकूण उपलब्ध निधि	एकूण खर्च		शेरा			
							प्रथम हप्ता			द्वितीय हप्ता				केद्र	राज्य	एकूण		केद्र	राज्य		एकूण	केद्र	राज्य
				केद्र	राज्य	एकूण	केद्र	राज्य	एकूण	केद्र	राज्य	एकूण											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
१	गोदिया	145.60	936.40	0.000	0.000	0.000	351.150	358.210	709.360	405.760	310.310	716.070	0.00	756.960	668.520	1425.480	1571.08	1571.05	1467.34				