

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, गोंदिया

जिल्हा वार्षिक योजना २०१०-२०११

खर्च व भौतिक प्रगती यांचा माहे-मार्च २०११ अखेरचा मासिक प्रगती अहवाल

मुख्य शिर्ष - ग्रामीण विकासासाठी विशेष कार्यक्रम.

अ.क्र	शिर्ष / उपशिर्ष	आर्थिक प्रगती			झालेला खर्च			बाब	परिमाण	भौतिक प्रगती (साध्य)				शेरा
		नियतव्य	संकल्पित तरतूद	प्रत्यक्षात प्राप्त निधी	मागील महीण्याअखेर	चालू महीण्यात	एकूण			२०१०-११ चे उद्विष्ट	मागील महीण्यात साध्य	चालू महीण्यात साध्य	एकूण साध्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
अ)	नियमित जिल्हा योजना (जनरल) :-													
१	स्व.ग्रा.स्व.योजना	98.92	98.92	108.81	78.33	30.48	108.81	अर्थसहाय्य	संख्या	830	627	203	830	
	स्व.ग्रा.स्व.योजना अंतर्गत विशेष प्रकल्प	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	अर्थसहाय्य	संख्या	0	0	0	0	
	एकूण	98.92	98.92	108.81	78.33	30.48	108.81							
	जिग्रावियं प्रशासन	36.95	36.95	36.95	16.68	20.27	36.95	अधिकारी. /कर्मचारी	संख्या	38	25	25	25	
	ट्रायसेम मिनी आय टी आय	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00	1.26	अनुदान देणे (प्रशासकीय व प्रशिक्षणास्तव.)	प्रशि.संख्या.		60	60	60	
	एकूण	135.87	135.87	147.02	96.27	50.75	147.02							
१	सं. ग्रा. रो. यो.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	रो निर्मिती	लक्ष श्रमदीन	0.00	0	0.00	0.00	सवर योजना शासनाने बंद केलेली आहे.
२	इंदिरा आवास यो.	573.76	573.76	313.93	300.20	13.73	313.93	घरकुले बांधकाम.	संख्या	832	832	0	832	६२४ घरकुले पूर्ण, २०८ घरकुले प्रगतीपथावर आहेत.
	दर्जा सुधारणे							घरकुले	संख्या	0	0	0	0	
	एकूण	709.63	709.63	460.95	396.47	64.48	460.95							
ब)	आदीवासी उपयोजना (टीएसपी) :-													
	स्व.ग्रा.स्व.योजना	38.54	38.54	38.54	19.27	19.27	38.54	अर्थसहाय्य	संख्या	318	116	202	318	
	स्व.ग्रा.स्व.योजना अंतर्गत विशेष प्रकल्प	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0	0	0	
	एकूण	38.54	38.54	38.54	19.27	19.27	38.54							
	सं.ग्रा.रो.यो.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	रो निर्मिती	लक्ष श्रमदीन	0.00	0	0	0	सवर योजना शासनाने बंद केलेली आहे.
	इंदिरा आवास यो.	215.00	215.00	215.00	178.59	36.41	215.00	घरकुले बां.	संख्या	556	556	0	556	४७४ घरकुले पूर्ण, ८२ घरकुले प्रगतीपथावर आहेत.
	दर्जा सुधारणे							घरकुले	संख्या	0	0	0	0	
	एकूण	253.54	253.54	253.54	197.86	55.68	253.54							

अ.क्र	शिर्ष / उपशिर्ष	आर्थिक प्रगती			झालेला खर्च			बाब	परिमाण	भौतिक प्रगती (साध्य)				शेरा
		नियतव्यय	संकल्पित तरतूद	प्रत्यक्षात प्राप्त निधी	मागील महीण्याअखेर	चालु महीण्यात	एकूण			२०१०-११ चे उद्दिष्ट	मागील महीण्यात साध्य	चालू महीण्यात साध्य	एकूण साध्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
क)	आदीवासी उपयोजनाबाहेरील आदीवासीसाठी योजना(ओ.टी.एस.पी.) :-													
१.	स्व.ग्रा.स्व.योजना	20.00	20.00	14.10	10.00	4.10	14.10	अर्थसहाय्य.	संख्या	120	60	26	86	
	स्व.ग्रा.स्व.योजना अंतर्गत विशेष प्रकल्प	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	एकूण	20.00	20.00	14.10	10.00	4.10	14.10							
१	सं. ग्रा. रो. यो.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	रो.निर्मिती	लक्ष श्रमदीन	0.00	0	0.00	0.00	सर्व योजना शासनाने बंद केलेली आहे.
२	इं.आ.योजना	48.86	48.86	48.86	48.86	0.00	48.86	घरकुले	संख्या	152	152	0	152	१२९ घरकुले पूर्ण, २३ घरकुले प्रगतीपथावर आहेत.
	दर्जा सुधारणे							संख्या	0	0	0	0		
	एकूण	68.86	68.86	62.96	58.86	4.10	62.96							
ड)	विशेष घटक योजना (एस.सी.पी.)													
१	स्व.ग्रा.स्व.यो	30.60	30.60	30.60	30.60	0.00	30.60	अर्थसहाय्य/य	संख्या	182	182	0	182	
	स्व.ग्रा.स्व.योजना अंतर्गत विशेष प्रकल्प	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		संख्या					
	एकूण	30.60	30.60	30.60	30.60	0.00	30.60		संख्या	0	0	0	0	
१	सं. ग्रा. रो. यो.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	रो.निर्मिती	श्रमदीन	0.00	0	0.00	0.00	सर्व योजना शासनाने बंद केलेली आहे.
२	इं.आ.योजना	48.89	48.89	173.80	173.80	0.00	173.80	घरकुले	संख्या	541	541	0	541	४५८ घरकुले पूर्ण, ८३ घरकुले प्रगतीपथावर आहेत.
	दर्जा सुधारणे							संख्या	0	0	0	0		
	एकूण	79.49	79.49	204.40	204.40	0.00	204.40							

प्रकल्प संचालक
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा
गोंदिया