

दि. 31.03.2016 अखेर शिल्लक असलेल्या रकमेचे विवरण-ZP GONDIA (August 16 End)

जि.प. गोंदिया

रक्कम रु. लक्ष

अ.क्र.	जिल्हा परिषद	विवरण	दि.01.04.2016 रोजी अखर्चित निधी	वितरीत निधी (2016-17)	एकूण उपलब्ध निधी	खर्च (2016-17)	शिल्लक निधी
1		मजूर वेतन	30.27	45.00	75.27	45.00	30.27
		एकूण (1)	30.27	45.00	75.27	45.00	30.27
2		3054 नवीन कामे गट-अ	21.45	0.00	21.45	4.21	17.24
		3054 नवीन कामे गट-ब	229.11	0.00	229.11	0.00	229.11
		3054 नवीन कामे गट-क	28.58	0.00	28.58	10.39	18.19
		3054 नवीन कामे गट-ड	11.68	0.00	11.68	4.24	7.44
		एकूण (2)	290.82	0.00	290.82	18.84	271.98
3		3054 दायित्व गट-अ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3054 दायित्व गट-ब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3054 दायित्व गट-क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3054 दायित्व गट-ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		एकूण (3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		प्रहानी निधी	279.28	0.00	279.28	100.20	179.08
		एकूण (4)	279.28	0.00	279.28	100.20	179.08
5		3604-तीर्थक्षेत्र विकास निधी	23.74	0.00	23.74	23.74	0.00
		एकूण (5)	23.74	0.00	23.74	23.74	0.00
6		जि.प./पं.स. प्रशा. व निवासी इमारतीची कामे	0.00	151.20	151.20	137.69	13.51
		एकूण (6)	0.00	151.20	151.20	137.69	13.51
7		2515-लोकप्रतिनिधीनी सूचविलेली कामे	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00
		एकूण (7)	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00

ग्रामीण रस्ते विकास कार्यक्रम 3054-अ/ब/क/ड (2016-17)

अ. क्र.	लेखाशिर्ष	जिल्हा	दि.01.04.16 रोजीचा अखर्चित निधी	अहवाल वर्षात प्राप्त निधी	एकूण उपलब्ध निधी	खर्च	खर्चाची टक्केवारी	दि.01.04.16 रोजीची अपूर्ण कामे	अहवाल वर्षातील मंजूर कामे	एकूण कामे	सुरु न झालेली कामे	प्रगतीपथा वरील कामे	पूर्ण कामे	पूर्ण कामाची टक्केवारी	शेरा
1	3054-अ	गोंदिया	21.45	0.00	21.45	4.21	19.63%	51	0	51	0	44	7	13.73%	
2	3054-ब		229.11	0.00	229.11	0.00	0.00%	39	0	39	0	39	0	0.00%	
3	3054-क		28.58	0.00	28.58	10.39	36.35%	15	0	15	0	15	0	0.00%	
4	3054-ड		11.68	0.00	11.68	4.24	36.30%	17	0	17	0	14	3	17.65%	
एकूण			290.82	0.00	290.82	18.84	6.48%	122	0	122	0	112	10	8.20%	

ग्रामीण रस्ते विकास कार्यक्रम 3054-अ/ब/क/ड (2015-16)

अ. क्र.	लेखाशिर्ष	जिल्हा	दि.01.04.15 रोजीचा अखर्चित निधी	अहवाल वर्षात प्राप्त निधी	एकूण उपलब्ध निधी	खर्च	खर्चाची टक्केवारी	दि.01.04.15 रोजीची अपूर्ण कामे	अहवाल वर्षातील मंजूर कामे	एकूण कामे	सुरु न झालेली कामे	प्रगतीपथावरील कामे	पूर्ण कामे	पूर्ण कामाची टक्केवारी	शेरा
1	3054-अ	गोंदिया	25.15	44.80	69.95	48.50	69.34%	21	55	76	0	51	25	32.89%	
2	3054-ब	गोंदिया	193.00	229.11	422.11	193.00	45.72%	47	39	86	0	39	47	54.65%	
3	3054-क	गोंदिया	16.01	32.37	48.38	19.89	41.11%	17	19	36	0	15	21	58.33%	
4	3054-ड	गोंदिया	8.81	14.93	23.74	12.06	50.80%	7	22	29	0	17	12	41.38%	
एकूण			242.97	321.21	564.18	273.45	48.47%	92	135	227	0	122	105	46.26%	

ग्रामीण रस्ते विकास कार्यक्रम 3054-अ/ब/क/ड (2014-15)

अ. क्र.	लेखाशिर्ष	जिल्हा	दि.01.04.14 रोजीचा अखर्चित निधी	अहवाल वर्षात प्राप्त निधी	एकूण उपलब्ध निधी	खर्च	खर्चाची टक्केवारी	दि.01.04.14 रोजीची अपूर्ण कामे	अहवाल वर्षातील मंजूर कामे	एकूण कामे	सुरु न झालेली कामे	प्रगतीपथा वरील कामे	पूर्ण कामे	पूर्ण कामाची टक्केवारी	शेरा
1	3054-अ	गोंदिया	0.00	41.50	41.50	16.35	39.40%	0	35	35	0	21	14	40.00%	
2	3054-ब	गोंदिया	149.10	193.00	342.10	149.10	43.58%	15	47	62	0	47	15	24.19%	
3	3054-क	गोंदिया	21.30	27.50	48.80	32.79	67.19%	9	17	26	0	17	9	34.62%	
4	3054-ड	गोंदिया	0.00	13.75	13.75	4.94	35.93%	0	11	11	0	7	4	36.36%	
एकूण			170.40	275.75	446.15	203.18	45.54%	24	110	134	0	92	42	31.34%	

ग्रामीण रस्ते विकास कार्यक्रम 3054-अ/ब/क/ड (2013-14)

अ. क्र.	लेखाशिर्ष	जिल्हा	दि.01.04.13 रोजीचा अखर्चित निधी	अहवाल वर्षात प्राप्त निधी	एकूण उपलब्ध निधी	खर्च	खर्चाची टक्केवारी	दि.01.04.13 रोजीची अपूर्ण कामे	अहवाल वर्षातील मंजूर कामे	एकूण कामे	सुरु न झालेली कामे	प्रगतीपथा वरील कामे	पूर्ण कामे	पूर्ण कामाची टक्केवारी	शेरा
1	3054-अ	गोंदिया	0.00	119.29	119.29	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2	3054-ब	गोंदिया	0.00	321.47	321.47	321.47	100.00%	29	33	62	0	15	47	75.81%	
3	3054-क	गोंदिया	0.00	24.63	24.63	16.00	64.96%	0	24	24	0	0	15	62.50%	
4	3054-ड	गोंदिया	0.00	21.30	21.30	21.30	100.00%	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
एकूण			0.00	486.69	486.69	358.77	73.72%	29	57	86	0	15	62	72.09%	

ग्रामीण रस्ते विकास कार्यक्रम 3054-अ/ब/क/ड (2012-13)

अ. क्र.	लेखाशिर्ष	जिल्हा	दि.01.04.12 रोजीचा अखर्चित निधी	अहवाल वर्षात प्राप्त निधी	एकूण उपलब्ध निधी	खर्च	खर्चाची टक्केवारी	दि.01.04.12 रोजीची अपूर्ण कामे	अहवाल वर्षातील मंजूर कामे	एकूण कामे	सुरु न झालेली कामे	प्रगतीपथावरील कामे	पूर्ण कामे	पूर्ण कामाची टक्केवारी	शेरा
1	3054-अ	गोंदिया	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2	3054-ब	गोंदिया	0.00	172.37	172.37	0.00	0.00%	0	29	29	0	0	0	0.00%	
3	3054-क	गोंदिया	0.00	24.63	24.63	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
4	3054-ड	गोंदिया	0.00	22.72	22.72	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
एकूण			0.00	219.72	219.72	0.00	0.00%	0	29	29	0	0	0	0.00%	

दि.31.03.2016 अखेर शिल्लक असलेल्या दायित्वाचे विवरण

रक्कम रुपये लक्ष

अ. क्र.	जिल्हा परिषद	कामाचे स्वरूप	गट-अ		गट-ब		गट-क		गट-ड		एकूण	
			कामांची संख्या	दायित्वाची रक्कम	कामांची संख्या	दायित्वाची रक्कम	कामांची संख्या	दायित्वाची रक्कम	कामांची संख्या	दायित्वाची रक्कम	कामांची संख्या	दायित्वाची रक्कम
1	गोंदिया	पूर्ण	143	1023.41	61	860.63	0	0.00	0	0.00	204	1884.04
		प्रगतीत	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
एकूण			143	1023.41	61	860.63	0	0.00	0	0.00	204	1884.04

तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम-नागपूर विभाग (प्रगती अहवाल दि.31/07/2016 अखेर)

अ. क्र.	जिल्हा परिषद	वर्ष	मंजूर कामाची संख्या	अंदाजित किंमत	पूर्ण झालेली कामे	अपूर्ण कामे	प्राप्त निधी	खर्च	शिल्लक निधी	दि.31.03.2016 पावेतो आवश्यक निधी	शेरा (शासनाकडे समर्पित निधी)
1	गोंदिया	2010-11	42	433.18	39	0	433.18	356.29	76.89	0.00	1 काम रद्द 2 कामांचे करारनामे झाले नाही
		2011-12	4	50.00	3	0	50.00	44.70	5.30	0.00	2 कामे रु.30.00 लक्षाची विद्युतचे असल्याने अधि. अभि. विद्युत कडे निधीसह हस्तांतरित केले. 1 कामाचे करारनामा केले नाही
		2012-13	47	639.91	43	4	320.00	320.00	0.00	0.00	सन 12-13 मध्ये 47 कामे मंजूर करण्यांत आले. परंतु त्या कामांचे प्रत्यक्षात करारनामे सन 2013-14 मध्ये करण्यांत आले. यामुळे खर्च निरंक आहे
		2013-14	0	0.00	0	0	125.00	125.00	0.00	0.00	सन 2013-14 मध्ये प्राप्त शिल्लक निधी रु.320 व सन 13-14 मधील प्राप्त निधी रु.125 लक्ष एकूण रु.445 लक्ष मधून रु.398.56 लक्ष खर्च करण्यांत आले.
		2014-15	7	88.80	7	0	158.00	158.00	0.00	0.00	सन 2012-13 मधील अपूर्ण कामांवर व चालू वर्षातील कामांवर रु.329.84 लक्ष खर्ची घालण्यांत आले.
		2015-16	6	50.00	0	6	150.00	150.00	0.00	41.72	सन 12-13 व 14-15 मधील अपूर्ण कामांवर व चालू वर्षातील कामांवर खर्ची झाले.
		2016-17	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	सन 16-17 मधील कार्यक्रम मंजूर करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.
एकूण			106	1261.89	92	10	1236.18	1153.99	82.19	41.72	

तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम-नागपूर विभाग (प्रगती अहवाल दि.31/07/2016 अखेर)

अ. क्र.	जिल्हा परिषद	वर्ष	प्राप्त निधी		खर्च		टक्केवारी		शिल्लक निधी	
			DPDC	राज्य निधी	DPDC	राज्य निधी	DPDC	राज्य निधी	DPDC	राज्य निधी
1	गोंदिया	2010-11	433.18	0.00	356.29	0.00	82.25%	#DIV/0!	76.89	0.00
		2011-12	50.00	0.00	44.70	0.00	89.40%	#DIV/0!	5.30	0.00
		2012-13	320.00	0.00	320.00	0.00	100.00%	#DIV/0!	0.00	0.00
		2013-14	125.00	0.00	125.00	0.00	100.00%	#DIV/0!	0.00	0.00
		2014-15	158.00	0.00	158.00	0.00	100.00%	#DIV/0!	0.00	0.00
		2015-16	150.00	0.00	150.00	0.00	100.00%	#DIV/0!	0.00	0.00
		2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00
एकूण			1236.18	0.00	1153.99	0.00	93.35%	#DIV/0!	82.19	0.00

जि.प. व पं.स. च्या प्रशासकीय व निवासी इमारतींची बांधकामे-आर्थिक प्रगती 2016-17 (Aug-16 End)

जिल्हा गोंदिया	मंजूर नियतव्यय 2016-17	दि.01.04.2016 रोजीचा अखर्चित निधी	2016-17 मध्ये प्राप्त निधी	एकूण उपलब्ध निधी	झालेला खर्च	खर्चाची टक्केवारी	शासनाकडे सादर केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्राची रक्कम
जि.प./पं.स.	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00%	151.20
एकूण	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00%	151.20

जि.प. व पं.स. च्या प्रशासकीय व निवासी इमारतींची बांधकामे-भौतिक प्रगती 2016-17 (August-16 End)

जिल्हा गोंदिया	मागील वर्षातील अपूर्ण कामांची संख्या	अहवाल वर्षातील मंजूर कामांची संख्या	एकूण कामे	सुरु न झालेल कामांची संख्या	प्रगतीपथावरी ल कामांची संख्या	पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या	पूर्ण कामांची टक्केवारी
जि.प./पं.स.	9	0	9	0	2	7	77.78%
एकूण	9	0	9	0	2	7	77.78%

नोट :- एकूण 9 कामांपैकी 7 कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण असून 2 कामे प्रगतीपथावर आहेत. निधी अभावी देयके प्रलंबित आहेत.

ग्रामीण रस्ते विकास कार्यक्रम-लेखाशिर्ष 3054- आर्थिक प्रगती 2016-17 (August-16 End)

जिल्हा गोंदिया	मंजूर नियतव्यय 2016-17	दि.01.04.2016 रोजीचा अखर्चित निधी	2016-17 मध्ये प्राप्त निधी	एकूण उपलब्ध निधी	झालेला खर्च	खर्चाची टक्केवारी	शासनाकडे सादर केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्राची रक्कम
प्रपत्र-अ	0.00	21.45	0.00	21.45	4.21	19.63%	0.00
प्रपत्र-ब	0.00	229.11	0.00	229.11	0.00	0.00%	0.00
प्रपत्र-क	0.00	28.58	0.00	28.58	10.39	36.35%	0.00
प्रपत्र-ड	0.00	11.68	0.00	11.68	4.24	36.30%	0.00
एकूण	0.00	290.82	0.00	290.82	18.84	19.63%	0.00

ग्रामीण रस्ते विकास कार्यक्रम-लेखाशिर्ष 3054-भौतिक प्रगती 2016-17 (August-16 End)

जिल्हा गोंदिया	मागील वर्षातील अपूर्ण कामांची संख्या	अहवाल वर्षातील मंजूर कामांची संख्या	एकूण कामे	सुरु न झालेल कामांची संख्या	प्रगतीपथावरी ल कामांची संख्या	पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या	पूर्ण कामांची टक्केवारी
प्रपत्र-अ	51	0	51	0	47	4	7.84%
प्रपत्र-ब	39	0	39	0	39	0	0.00%
प्रपत्र-क	15	0	15	0	11	4	26.67%
प्रपत्र-ड	17	0	17	0	13	4	23.53%
एकूण	122	0	122	0	110	12	9.84%

तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम-आर्थिक प्रगती 2016-17 (क वर्ग) (August-16 End)

जिल्हा	मंजूर नियतव्यय 2016-17	दि.01.04.2016 रोजीचा अखर्चित निधी	2016-17 मध्ये प्राप्त निधी	एकूण उपलब्ध निधी	झालेला खर्च	खर्चाची टक्केवारी	शासनाकडे सादर केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्राची रक्कम
गोंदिया	0.00	23.74	0.00	23.74	23.74	100.00%	150.00
एकूण	0.00	23.74	0.00	23.74	23.74	100.00%	150.00

तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम-भौतिक प्रगती 2016-17 (क वर्ग) (August-16 End)

जिल्हा	मागील वर्षातील अपूर्ण कामांची संख्या	अहवाल वर्षातील मंजूर कामांची संख्या	एकूण कामे	सुरु न झालेल कामांची संख्या	प्रगतीपथावरी ल कामांची संख्या	पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या	पूर्ण कामांची टक्केवारी
गोंदिया	10	0	10	0	7	3	30.00%
एकूण	10	0	10	0	7	3	30.00%

जि.प.(2515-0056) व पं.स.(2515-0053) च्या प्रशासकीय व निवासी इमारतींची बांधकामे-आर्थिक प्रगती 2015-16

जिल्हा गोंदिया	मंजूर नियतव्यय 2015-16	दि.01.04.2015 रोजीचा अखर्चित निधी	2015-16 मध्ये प्राप्त निधी	एकूण उपलब्ध निधी	झालेला खर्च	खर्चाची टक्केवारी	शासनाकडे सादर केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्राची रक्कम
जि.प./ पं.स.	0.00	142.86	0.00	142.86	137.69	96.38%	0.00
एकूण	0.00	142.86	0.00	142.86	137.69	96.38%	0.00

जि.प. व पं.स. च्या प्रशासकीय व निवासी इमारतींची बांधकामे-भौतिक प्रगती 2015-16

जिल्हा गोंदिया	मागील वर्षातील अपूर्ण कामांची संख्या	अहवाल वर्षातील मंजूर कामांची संख्या	एकूण कामे	सुरु न झालेल कामांची संख्या	प्रगतीपथावरी ल कामांची संख्या	पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या	पूर्ण कामांची टक्केवारी
जि.प./ पं.स.	10	0	10	0	9	1	10.00%
एकूण	10	0	10	0	9	1	10.00%

ग्रामीण रस्ते विकास कार्यक्रम-लेखाशिर्ष 3054- आर्थिक प्रगती 2015-16

जिल्हा गोंदिया	मंजूर नियतव्यय 2015-16	दि.01.04.2015 रोजीचा अखर्चित निधी	2015-16 मध्ये प्राप्त निधी	एकूण उपलब्ध निधी	झालेला खर्च	खर्चाची टक्केवारी	शासनाकडे सादर केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्राची रक्कम
प्रपत्र-अ	44.80	25.15	44.80	69.95	48.50	69.34%	
प्रपत्र-ब	229.11	193.00	229.11	422.11	193.00	45.72%	
प्रपत्र-क	32.37	16.01	32.37	48.38	19.89	41.11%	
प्रपत्र-ड	14.93	8.81	14.93	23.74	12.06	50.80%	
एकूण	321.21	242.97	321.21	564.18	273.45	48.47%	0.00

ग्रामीण रस्ते विकास कार्यक्रम-लेखाशिर्ष 3054- भौतिक प्रगती 2015-16

जिल्हा गोंदिया	मागील वर्षातील अपूर्ण कामांची संख्या	अहवाल वर्षातील मंजूर कामांची संख्या	एकूण कामे	सुरु न झालेल कामांची संख्या	प्रगतीपथावरी ल कामांची संख्या	पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या	पूर्ण कामांची टक्केवारी
प्रपत्र-अ	21	55	76	0	51	25	32.89%
प्रपत्र-ब	47	39	86	0	39	47	54.65%
प्रपत्र-क	17	19	36	0	15	21	58.33%
प्रपत्र-ड	7	22	29	0	17	12	41.38%
एकूण	92	135	227	0	122	105	46.26%

लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेली कामे-लेखाशिर्ष 2515-1238 आर्थिक प्रगती 2015-16

जिल्हा	मंजूर नियतव्यय 2015-16	दि.01.04.2015 रोजीचा अखर्चित निधी	2015-16 मध्ये प्राप्त निधी	एकूण उपलब्ध निधी	झालेला खर्च	खर्चाची टक्केवारी	शासनाकडे सादर केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्राची रक्कम
गोंदिया	0.00	109.00	0.00	109.00	110.00	100.92%	0.00
एकूण	0.00	109.00	0.00	109.00	110.00	100.92%	0.00

लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेली कामे-लेखाशिर्ष 2515-1238- भौतिक प्रगती 2015-16

जिल्हा	मागील वर्षातील अपूर्ण कामांची संख्या	अहवाल वर्षातील मंजूर कामांची संख्या	एकूण कामे	सुरु न झालेल कामांची संख्या	प्रगतीपथावरी ल कामांची संख्या	पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या	पूर्ण कामांची टक्केवारी
गोंदिया	17	0	17	0	0	17	100.00%
एकूण	17	0	17	0	0	17	100.00%

तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम-आर्थिक प्रगती 2015-16 (क वर्ग)							
जिल्हा	मंजूर नियतव्यय 2015-16	दि.01.04.2015 रोजीचा अखर्चित निधी	2015-16 मध्ये प्राप्त निधी	एकूण उपलब्ध निधी	झालेला खर्च	खर्चाची टक्केवारी	शासनाकडे सादर केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्राची रक्कम
गोंदिया	150.00	44.17	150.00	194.17	170.43	87.77%	
एकूण	150.00	44.17	150.00	194.17	170.43	87.77%	0.00

तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम-भौतिक प्रगती (क वर्ग) 2015-16							
जिल्हा	मागील वर्षातील अपूर्ण कामांची संख्या	अहवाल वर्षातील मंजूर कामांची संख्या	एकूण कामे	सुरु न झालेल कामांची संख्या	प्रगतीपथावरी ल कामांची संख्या	पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या	पूर्ण कामांची टक्केवारी
गोंदिया	16	6	22	6	4	12	54.55%
एकूण	16	6	22	6	4	12	54.55%

जि.प.(2515-0056) व पं.स.(2515-0053) च्या प्रशासकीय व निवासी इमारतींची बांधकामे-आर्थिक प्रगती 2014-15

जिल्हा गोंदिया	मंजूर नियतव्यय 2014-15	दि.01.04.2014 रोजीचा अखर्चित निधी	2014-15 मध्ये प्राप्त निधी	एकूण उपलब्ध निधी	झालेला खर्च	खर्चाची टक्केवारी	शासनाकडे सादर केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्राची रक्कम
जि.प./ पं.स.	0.00	0.00	151.20	151.20	8.34	5.52%	0.00
एकूण	0.00	0.00	151.20	151.20	8.34	5.52%	0.00

जि.प. व पं.स. च्या प्रशासकीय व निवासी इमारतींची बांधकामे-भौतिक प्रगती 2014-15

जिल्हा गोंदिया	मागील वर्षातील अपूर्ण कामांची संख्या	अहवाल वर्षातील मंजूर कामांची संख्या	एकूण कामे	सुरु न झालेल कामांची संख्या	प्रगतीपथावरी ल कामांची संख्या	पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या	पूर्ण कामांची टक्केवारी
जि.प./ पं.स.	0	10	10	9	1	0	0.00%
एकूण	0	10	10	9	1	0	0.00%

ग्रामीण रस्ते विकास कार्यक्रम-लेखाशिर्ष 3054- आर्थिक प्रगती 2014-15

जिल्हा गोंदिया	मंजूर नियतव्यय 2014-15	दि.01.04.2014 रोजीचा अखर्चित निधी	2014-15 मध्ये प्राप्त निधी	एकूण उपलब्ध निधी	झालेला खर्च	खर्चाची टक्केवारी	शासनाकडे सादर केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्राची रक्कम
प्रपत्र-अ	41.50	0.00	41.50	41.50	16.35	39.40%	
प्रपत्र-ब	193.00	149.10	193.00	342.10	149.10	43.58%	
प्रपत्र-क	27.50	21.30	27.50	48.80	32.79	67.19%	
प्रपत्र-ड	13.75	0.00	13.75	13.75	4.94	35.93%	
एकूण	275.75	170.40	275.75	446.15	203.18	45.54%	0.00

ग्रामीण रस्ते विकास कार्यक्रम-लेखाशिर्ष 3054- भौतिक प्रगती 2014-15

जिल्हा गोंदिया	मागील वर्षातील अपूर्ण कामांची संख्या	अहवाल वर्षातील मंजूर कामांची संख्या	एकूण कामे	सुरु न झालेल कामांची संख्या	प्रगतीपथावरी ल कामांची संख्या	पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या	पूर्ण कामांची टक्केवारी
प्रपत्र-अ	0	35	35	0	21	14	40.00%
प्रपत्र-ब	15	47	62	0	47	15	24.19%
प्रपत्र-क	9	17	26	0	17	9	34.62%
प्रपत्र-ड	0	11	11	0	7	4	36.36%
एकूण	24	110	134	0	92	42	31.34%

लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेली कामे-लेखाशिर्ष 2515-1238 आर्थिक प्रगती 2014-15

जिल्हा	मंजूर नियतव्यय 2014-15	दि.01.04.2014 रोजीचा अखर्चित निधी	2014-15 मध्ये प्राप्त निधी	एकूण उपलब्ध निधी	झालेला खर्च	खर्चाची टक्केवारी	शासनाकडे सादर केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्राची रक्कम
गोंदिया	0.00	53.43	110.00	163.43	54.43	33.30%	0.00
एकूण	0.00	53.43	110.00	163.43	54.43	33.30%	0.00

लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेली कामे-लेखाशिर्ष 2515-1238- भौतिक प्रगती 2014-15

जिल्हा	मागील वर्षातील अपूर्ण कामांची संख्या	अहवाल वर्षातील मंजूर कामांची संख्या	एकूण कामे	सुरु न झालेल कामांची संख्या	प्रगतीपथावरी ल कामांची संख्या	पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या	पूर्ण कामांची टक्केवारी
गोंदिया	11	23	34	3	17	14	41.18%
एकूण	11	23	34	3	17	14	41.18%

तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम-आर्थिक प्रगती 2014-15 (क वर्ग)							
जिल्हा	मंजूर नियतव्यय 2014-15	दि.01.04.2014 रोजीचा अखर्चित निधी	2014-15 मध्ये प्राप्त निधी	एकूण उपलब्ध निधी	झालेला खर्च	खर्चाची टक्केवारी	शासनाकडे सादर केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्राची रक्कम
गोंदिया	130.00	216.01	158.00	374.01	329.84	88.19%	0.00
एकूण	130.00	216.01	158.00	374.01	329.84	88.19%	0.00

तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम-भौतिक प्रगती (क वर्ग) 2014-15							
जिल्हा	मागील वर्षातील अपूर्ण कामांची संख्या	अहवाल वर्षातील मंजूर कामांची संख्या	एकूण कामे	सुरु न झालेल कामांची संख्या	प्रगतीपथावरी ल कामांची संख्या	पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या	पूर्ण कामांची टक्केवारी
गोंदिया	41	7	48	0	16	32	66.67%
एकूण	41	7	48	0	16	32	66.67%

ग्रामीण रस्ते विकास कार्यक्रम-लेखाशिर्ष 3054- आर्थिक प्रगती 2013-14

जिल्हा गोंदिया	मंजूर नियतव्यय 2013-14	दि.01.04.2013 रोजीचा अखर्चित निधी	2013-14 मध्ये प्राप्त निधी	एकूण उपलब्ध निधी	झालेला खर्च	खर्चाची टक्केवारी	शासनाकडे सादर केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्राची रक्कम
प्रपत्र-अ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
प्रपत्र-ब	321.47	0.00	321.47	321.47	321.47	100.00%	
प्रपत्र-क	24.63	0.00	24.63	24.63	24.63	100.00%	
प्रपत्र-ड	21.30	0.00	21.30	21.30	21.30	100.00%	
एकूण	367.40	0.00	367.40	367.40	367.40	100.00%	0.00

ग्रामीण रस्ते विकास कार्यक्रम-लेखाशिर्ष 3054- भौतिक प्रगती 2013-14

जिल्हा गोंदिया	मागील वर्षातील अपूर्ण कामांची संख्या	अहवाल वर्षातील मंजूर कामांची संख्या	एकूण कामे	सुरु न झालेल कामांची संख्या	प्रगतीपथावरी ल कामांची संख्या	पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या	पूर्ण कामांची टक्केवारी
प्रपत्र-अ	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
प्रपत्र-ब	29	33	62	0	15	47	75.81%
प्रपत्र-क	0	24	24	0	9	15	62.50%
प्रपत्र-ड	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
एकूण	29	57	86	0	24	62	72.09%

लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेली कामे-लेखाशिर्ष 2515-1238 आर्थिक प्रगती 2013-14

जिल्हा	मंजूर नियतव्यय 2013-14	दि.01.04.2013 रोजीचा अखर्चित निधी	2013-14 मध्ये प्राप्त निधी	एकूण उपलब्ध निधी	झालेला खर्च	खर्चाची टक्केवारी	शासनाकडे सादर केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्राची रक्कम
गोंदिया	0.00	22.17	55.00	77.17	23.74	30.76%	0.00
एकूण	0.00	22.17	55.00	77.17	23.74	30.76%	0.00

लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेली कामे-लेखाशिर्ष 2515-1238- भौतिक प्रगती 2013-14

जिल्हा	मागील वर्षातील अपूर्ण कामांची संख्या	अहवाल वर्षातील मंजूर कामांची संख्या	एकूण कामे	सुरु न झालेल कामांची संख्या	प्रगतीपथावरी ल कामांची संख्या	पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या	पूर्ण कामांची टक्केवारी
गोंदिया	15	9	24	2	9	13	54.17%
एकूण	15	9	24	2	9	13	54.17%

तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम-आर्थिक प्रगती 2013-14 (क वर्ग)							
जिल्हा	मंजूर नियतव्यय 2013-14	दि.01.04.2013 रोजीचा अखर्चित निधी	2013-14 मध्ये प्राप्त निधी	एकूण उपलब्ध निधी	झालेला खर्च	खर्चाची टक्केवारी	शासनाकडे सादर केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्राची रक्कम
गोंदिया	170.00	409.56	125.00	534.56	318.55	59.59%	0.00
एकूण	170.00	409.56	125.00	534.56	318.55	59.59%	0.00

तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम-भौतिक प्रगती (क वर्ग) 2013-14							
जिल्हा	मागील वर्षातील अपूर्ण कामांची संख्या	अहवाल वर्षातील मंजूर कामांची संख्या	एकूण कामे	सुरु न झालेल कामांची संख्या	प्रगतीपथावरी ल कामांची संख्या	पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या	पूर्ण कामांची टक्केवारी
गोंदिया	47	0	47	0	41	6	12.77%
एकूण	47	0	47	0	41	6	12.77%

लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेली कामे-लेखाशिर्ष 2515-1238 आर्थिक प्रगती 2012-13

जिल्हा	मंजूर नियतव्यय 2012-13	दि.01.04.2012 रोजीचा अखर्चित निधी	2012-13 मध्ये प्राप्त निधी	एकूण उपलब्ध निधी	झालेला खर्च	खर्चाची टक्केवारी	शासनाकडे सादर केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्राची रक्कम
गोंदिया	186.00	39.06	64.00	103.06	80.89	78.49%	0.00
एकूण	186.00	39.06	64.00	103.06	80.89	78.49%	0.00

लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेली कामे-लेखाशिर्ष 2515-1238- भौतिक प्रगती 2012-13

जिल्हा	मागील वर्षातील अपूर्ण कामांची संख्या	अहवाल वर्षातील मंजूर कामांची संख्या	एकूण कामे	सुरु न झालेल कामांची संख्या	प्रगतीपथावरी ल कामांची संख्या	पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या	पूर्ण कामांची टक्केवारी
गोंदिया	2	42	44	2	13	29	65.91%
एकूण	2	42	44	2	13	29	65.91%

तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम-आर्थिक प्रगती 2012-13 (क वर्ग)							
जिल्हा	मंजूर नियतव्यय 2012-13	दि.01.04.2012 रोजीचा अखर्चित निधी	2012-13 मध्ये प्राप्त निधी	एकूण उपलब्ध निधी	झालेला खर्च	खर्चाची टक्केवारी	शासनाकडे सादर केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्राची रक्कम
गोंदिया	320.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00%	0.00
एकूण	320.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00%	0.00

तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम-भौतिक प्रगती (क वर्ग) 2012-13							
जिल्हा	मागील वर्षातील अपूर्ण कामांची संख्या	अहवाल वर्षातील मंजूर कामांची संख्या	एकूण कामे	सुरु न झालेल कामांची संख्या	प्रगतीपथावरी ल कामांची संख्या	पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या	पूर्ण कामांची टक्केवारी
गोंदिया	6	47	53	47	0	6	11.32%
एकूण	6	47	53	47	0	6	11.32%

जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या प्रशासकीय व निवासी इमारतींची बांधकामे-नागपूर विभाग (प्रगती अहवाल दि.31/05/2016 अखेर)

अ. क्र.	जिल्हा	कामाचे नांव	अंदाजित किंमत	दि.31.05.16 पर्यंत प्राप्त निधी	दि.31.05.16 पर्यंतचा खर्च	दि.01.04.16 रोजीचा अखर्चित निधी	प्राप्त निधी (दि.01.04.16 नंतर)	एकूण उपलब्ध निधी (दि.01.04.16 नंतर)	खर्च (दि.01.04.16 नंतर)	सुरुवातीपासून एकूण उपलब्ध निधी	सुरुवातीपासून एकूण खर्च	शिल्लक निधी	दि.31.05.16 पावेतो आवश्यक निधी	समर्पित निधी (दि.31.05.16 पर्यंत)	सद्यस्थिती	शेरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	गोंदिया	जि.प. गोंदिया	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	103.90	0.00	7 कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेली असून 2 कामे प्रगतीपथावर आहेत.	
2		पं.स. सडक अर्जुनी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3		पं.स. गोंदिया	51.20	0.00	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00	51.20	37.69	13.50	0.00	13.50	काम पूर्ण	
4		पं.स. सालेकसा+ सभा निवास	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5		पं.स. गोरेगांव+ सभा. निवास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6		सभा. निवास अर्जुनी/मोर.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7		सभा. निवास आमगांव	0.00	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8		सभा. निवास देवरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
एकूण			255.10	0.00	6.45	13.50	0.00	13.50	0.00	151.20	137.69	13.50	103.90	13.50		